



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 5831/11-04-2016

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 8/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 107/2016**

Θέμα 4^ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου και υποδομών από τη θεομηνία της 3ης Δεκεμβρίου 2013 στον Δήμο Πλατανιά – 3ο Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών θεομηνίας σε υποδομές εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Παρασκευή 8/04/2016 και ώρα 17.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 4770/24-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Σταματάκης Ιωάννης
2. Παπουτσάκης Γεώργιος
3. Μαρινάκης Πέτρος
4. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
5. Πατεράκης Κωνσταντίνος
6. Μπικάκης Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 4^ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου και υποδομών από τη θεομηνία της 3ης Δεκεμβρίου 2013 στον Δήμο Πλατανιά – 3ο Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών θεομηνίας σε υποδομές εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. Πρωτ.: 4733/22-03-2016 εισήγηση, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Το έργο, αναδόχου Λύκου Σοφίας Γεωργίας, έχει περατωθεί, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που προτείνεται να εγκριθεί, παρουσιάζει μείωση έναντι του συμφωνητικού κατά 5.026,18 € χωρίς τον ΦΠΑ και κατά 6.182,20 € με τον ΦΠΑ ήτοι μείωση κατά 18,33%.

Η συνολική δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι ύψους δαπάνης εργασιών 22.395,75 € και 27.546,77 € με ΦΠΑ, δηλαδή ο παρών ΑΠΕ είναι μειωτικός της σύμβασης κατά 18,33 % ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη.

Καταλήγοντας ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - 3^ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**», ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 22.395,75 € ευρώ και 27.546,77 € με ΦΠΑ, δηλαδή ο παρών ΑΠΕ είναι μειωτικός της σύμβασης κατά 18,33 % ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του παρόντος θέματος, ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης Κασσελάκης αποχώρησε από την συνεδρίαση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 107/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - 3^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**», ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 22.395,75 € ευρώ και 27.546,77 € με ΦΠΑ, δηλαδή ο παρών ΑΠΕ είναι μειωτικός της σύμβασης κατά 18,33 % ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ